

みんなで作る


特別養護老人ホーム しらいわ苑こもれび

建設ニュース No. 13

2015年1月14日発行 しらいわ苑建設委員会事務局

基礎コンクリートの打設工事

1月8日から基礎の型枠へのコンクリートの流し込みが始まりました。工事は北棟(レインボー側)から順次進められ、北棟はほぼ完了しました。北棟は南棟(しらいわ苑側)より2週間程度工事が進んでいますので、現在は、基礎工事の全体の過程が確認できます(右下の写真)。コンクリートが固まった後、電気のパイプ工事が始まります。一見すると進捗を確認しづらいかもしいませんが、工事は着々と進んでいます。



<建設委員会 現場確認>

1月14日(水)、外部委員を迎えての2回目の現場確認が行われました。設計士、検査担当者との説明の後、現場を視察し、問題なく作業が進められていることを確認しました。

